



UPDATE 01-12-2017

Roeterseilandcampus Weekly

Update werkzaamheden #26

PROJECTEN

Gebouw A: algemeen

De gezamenlijke diensten doen er alles aan om de aannemers en onderaannemers aan hun planning en verplichting te houden t.a.v. de te leveren kwaliteit met als resultaat dat de nog te realiseren werkzaamheden aan het eind van het jaar zijn afgerond.

Gebouw A: gietvloer fase 1b en fase 3

Fase 1 hebben wij niet volledig kunnen uitvoeren. In week 52 staat fase 1b, de liftlobby, ingepland om te worden afgemaakt.

Tijdens fase 3 worden de 1^e en 2^e verdieping voorzien van de definitieve vloercoating. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in week 1 van 2018. De detailplanning volgt later.

Gebouw A: Narrowcasting/schermen plaatsen

Vanaf dinsdag 28 november worden er op diverse locaties in gebouw A narrowcasting schermen opgehangen. De boorwerkzaamheden worden uitgevoerd voor 9.00 uur. Na 9.00 uur zullen de schermen verder afgemonteerd worden. Het streven is om de werkzaamheden medio december af te ronden, afhankelijk van de levertijden van de schermen.

Gebouw A: Verplaatsing lampen

Op de tweede verdieping worden lampen verplaatst tussen 27 november en 6 december. Tussen 7.00 en 9.00 uur zijn er boorwerkzaamheden (geluidhinder). Na 9.00 uur worden de armaturen met behulp van een ladder verplaatst.

Gebouw A: Toegangsdeuren Nieuwe Achtergracht

De toegangsdeuren van gebouw ABC grenzend aan de Nieuwe Achtergracht zijn op zaterdag 25 november gerepareerd. Dit betekent dat alle toegangsdeuren weer te gebruiken zijn.

Gebouw A: Commerciële ruimte

De commerciële ruimte op de hoek Nieuwe Achtergracht/Roetersstraat wordt op 1 december casco opgeleverd.

Gebouw A: montage brandweerladder lift

Op donderdag 7 en vrijdag 8 december tussen 7.00 en 9.00 uur wordt de brandweerladder gemonteerd in de liftschacht in liftnummer 3 van gebouw A. Tijdens deze werkzaamheden is de lift niet te gebruiken.

Gebouw A: Certificering brandmeldinstallatie

De brandmeld- en sprinklerinstallatie wordt gecertificeerd door een daarvoor bevoegde instantie. Dit duurt circa 4 dagen. Aangezien deze testen geluidhinder veroorzaken voor de gebruikers van het pand, zijn de werkzaamheden verspreid over vier zaterdagen in december (zie de planning).

Gebouw A: Werkzaamheden Mootcourt

Op woensdag 3 januari zijn er de hele dag werkzaamheden in de Mootcourt. De werkzaamheden die geluidhinder geven worden tot uiterlijk 9.00 uur in de ochtend uitgevoerd.

Gebouw A: Saltosloten trappenhuizen

Op last van de brandweer dienen de deuren in het hoofd- en noodtrappenhuis van de begane grond tot en met de tiende verdieping te worden afgesloten met salto. De wijziging treedt in werking vanaf 9 december aanstaande. Dit betekent dat de verdieping vanuit het hoofd- en noodtrappenhuis uitsluitend te openen is met de UvA-pas. De deur op de begane grond zal altijd open zijn. Vanaf week 2 in 2018 zijn er kleefmagneten geplaatst in de trappenhuizen van verdieping 3 tot en met 10, waardoor de deuren open staan en in geval van een calamiteit automatisch sluiten.

Gebouw B/C: Tijdelijke entree en plafond

Het dichtzetten van de gevel (tijdelijke entree gebouw B/C) vindt plaats begin december. De werkzaamheden duren 4 dagen. Dit wordt gecombineerd met het herstel van de plafondplaat van gebouw C. De exacte datum volgt nog.

Gebouw E en H: Certificering brandmeldinstallatie

Medio november is in gebouw E en H begonnen met het aanpassen van de brandmeldinstallatie met als doel om op korte termijn de brandmeldinstallatie te certificeren. In overleg met de gebruikers worden de werkzaamheden ingepland. De werkzaamheden lopen door tot medio januari 2018.

Gebouw E: Dakopbouw

Het weekend van 9 december wordt de laatste fase uitgevoerd. De werkzaamheden waar een kraan voor nodig is vinden plaats op zaterdag.

Buitenruimte: Noordkade herstraten

Na 9 december en voor het einde van het jaar zal op de noordkade (nieuwe Achtergracht) de bestrating worden hersteld. Detailplanning volgt later.

Buitenruimte: bij gebouw A, gebouw E/H en gebouw E

Donderdag 1 december wordt het straatwerk hersteld bij de dubbele entree deur (niet de entree naar de fietsenstalling) nabij gebouw A.

Donderdag 1 december en vrijdag 2 december wordt het straatwerk hersteld nabij nooddeur gebouw E/H

Vrijdag 2 december wordt de bestaande bestrating opgehoogd richting de entrees over een lengte van circa 5 meter nabij gebouw E.

Buitenruimte: terugplaatsen banken CREA

De banken in het buitengebied Roeterseiland bij CREA worden tussen 27 november en 2 december teruggeplaatst.

PLANNING

Startdatum	Locatie	Werkzaamheden/onderwerp	Einddatum
15 november	E en H	Certificering brandmeldinstallatie	Medio januari 2018
27 november	A	Verplaatsing lampen 2 ^{de} verdieping	6 december
27 november	Buitenruimte	Terugplaatsen banken CREA	2 december
28 november	A	Narrowcasting: plaatsten van schermen op diverse locaties	Medio december
1 december	A	Commerciële ruimte is casco opgeleverd	1 december

1 december	Buitenruimte/ gebouw A	Straatwerk herstellen bij de dubbele entree deur bij gebouw A	1 december
1 december	Buitenruimte/ gebouw E/H	Straatwerk herstellen nabij nooddeur gebouw E/H	2 december
2 december	Buitenruimte/ gebouw E	Bestaande bestrating opgehoogd richting de entrees over een lengte van circa 5 meter	2 december
Begin december	B/C	Dichtzetten gevel (tijdelijke entree gebouw B/C). Combinatie met herstel plafondplaat gebouw C.	
5 december	A	Afmaken verlichting 4 ^{de} verdieping boekenkast en monteren van buitencamera's	8 december
7 en 8 december	A	Montage brandweeladder liftschacht in liftnummer 3 tussen 7.00 en 9.00 uur	7 en 8 december
Na 9 december	Buitenruimte	Herstelwerkzaamheden bestrating noordkade	Voor eind week 52
Na 9 december	A	Deuren in het hoofd- en noodtrappenhuis van de begane grond tot en met de tiende verdieping worden afgesloten met salto	Na 9 december
9 december	E	Laatste fase dakopbouw	10 december
2 en 9 december	A	Certificering brandmeldinstallatie: testen noodverlichting	2 en 9 december
16 en 23 december	A	Certificering brandmeldinstallatie: doormeldingen van de brandmeld-en sprinklerinstallatie worden getest. Geluidhinder gedurende de dag.	16 en 23 december
21 december	A	Fysieke beoordeling en testen van de brandmeldinstallatie. Geen hinder.	22 december
Week 52	A	Gietvloer fase 1b. Coating laatste deel van gietvloer	Week 52
3 januari	A	Werkzaamheden Mootcourt	3 januari
11 december	A	Uitvoering verlichting Atrium/Kunstwerk	Week 1
Week 1	A	Gietvloer fase 3. Eerste en tweede verdieping worden voorzien van de definitieve vloercoating	Week 1
Week 2	A	Kleefmagneten worden geplaatst in de trappenhuisen van verdieping 3 tot en met 10, waardoor de deuren open staan en in geval van een calamiteit automatisch sluiten	Week 2