



UPDATE: 13-11-2017

Roeterseilandcampus Weekly

Update werkzaamheden #24

PROJECTEN

Gebouw A: algemeen

De gezamenlijke diensten doen er alles aan om de aannemers en onderaannemers aan hun planning en verplichting te houden t.a.v. de te leveren kwaliteit met als resultaat dat de nog te realiseren werkzaamheden aan het eind van het jaar zijn afgerond.

Gebouw A: wateroverlast door werkzaamheden aan sprinkler

Door de wateroverlast op de begane grond, konden de werkzaamheden aan de gietvloer niet worden uitgevoerd. We streven ernaar deze werkzaamheden in de kerstvakantie uit te voeren.

Gebouw A: gietvloer fase 2 en fase 3

In de week van 20 november (week 47) wordt fase 2 van de gietvloer uitgevoerd. Dit betreft het gebied bij de entree van de ronde collegezaal op de begane grond. De detailplanning wordt in week 46 gezamenlijk vastgesteld en er worden beheersmaatregelen genomen. De mindervalidenlift is tijdens de werkzaamheden in week 47 niet beschikbaar. Men kan gebruik maken van de liften in de liftlobby. Voor de 2e verdieping kan men op de 1e verdieping wisselen naar de mindervalidenlift. Voor de bewegwijzering wordt gezorgd. Tijdens fase 3 worden de 1^e en 2e verdieping voorzien van de definitieve vloercoating. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in week 1 van 2018. De detailplanning volgt later.

Gebouw A: Learning Space

Vanaf 13 november is Learning Space A1 in gebruik met ruimte voor 270 studenten. Dit is de laatste ruimte die wordt opgeleverd als studielandschap en biedt tezamen met Learning Space B1 en Learning Space A0 een gevarieerd aanbod aan studieplaatsen.

Gebouw A: Certificering brandmeldinstallatie

De brandmeld- en sprinklerinstallatie wordt gecertificeerd door een daarvoor bevoegde instantie. Dit duurt circa 4 dagen. Aangezien deze testen geluidhinder veroorzaken voor de gebruikers van het pand, zijn de werkzaamheden verspreid over vier zaterdagen in december (zie de planning).

Gebouw B/C: tijdelijke entree en plafond

Het dichtzetten van de gevel (tijdelijke entree gebouw B/C) vindt plaats in de week van 20 november (week 47). De werkzaamheden duren 4 dagen. Dit wordt gecombineerd met het herstel van de plafondplaat van gebouw C.

Gebouw E: dakombouw

Medio december is de laatste fase gepland.

Buitenruimte: waterput naast gebouw J/K

De waterput in de straat naast gebouw J/K wordt verlaagd tot straatniveau op een nader te bepalen datum zodra het nieuwe putdeksel is geleverd.

PLANNING

Startdatum	Locatie	Werkzaamheden/onderwerp	Einddatum
13 november	A	Learning Space A1 in gebruik	
20 – 24 november	A	Coaten van de vloer in ruimte A0.51	20-24 november
20 november	A	Gietvloer fase 2.	24 november
20 november	B	Monteren gevelplaten: tijdelijke entree dichtzetten	24 november
20 november	C	Herstel schade plafondplaat	24 november
2 en 9 december	A	Certificering brandmeldinstallatie: testen noodverlichting	Zaterdagen: 2 en 9 december
16 en 23 december	A	Certificering brandmeldinstallatie: doormeldingen van de brandmeld-en sprinklerinstallatie worden getest. geluidhindergedurende de dag.	Zaterdagen 16 en 23 december
21 december	A	Fysieke beoordeling en testen van de brandmeldinstallatie. Geen hinder.	22 december
Week 52	A	Gietvloer fase 1. Coating laatste deel van gietvloer	Week 52
Week 1	A	Gietvloer fase 3. Eerste en tweede verdieping worden voorzien van de definitieve vloercoating	Week 1
	E	Laatste fase dakopbouw gebouw E	Medio december 2017
	Buitenruimte	Verlagen van de waterput naast gebouw J/K	n.t.b.