



UPDATE: 3-11-2017

Roeterseilandcampus Weekly

## Update werkzaamheden #23

### PROJECTEN

#### **Gebouw A: algemeen**

De werkzaamheden van de aannemer verlopen gemiddeld volgens planning. De aannemer is gevraagd een inschatting te maken van werkzaamheden waar afstemming rondom het primaire proces noodzakelijk is, om zeker te weten dat de planning uitvoerbaar blijft.

#### **Gebouw A: wateroverlast door werkzaamheden aan sprinkler**

Woensdag 1 november is er een calamiteit ontstaan ten gevolge van werkzaamheden aan de sprinklerinstallatie in de lobby (ruimte A0.51). Er is geringe waterschade ontstaan in dit gebied. Ondanks dat de drogingsacties direct in gang zijn gezet, is het gevolg dat het coaten van de vloer (gepland 3 t/m 6 november) alleen in de ruimtes wordt gerealiseerd die voldoende droog zijn zoals ruimte A0.53/gang en A0.05. In de ruimte met waterschade A0.51 wordt op 2 en 3 november de vloer gedroogd en op 4 en 5 november tapijttegels gelegd. In de loop van november kan na voldoende drogen van de vloer in ruimte A0.51 tot definitief coaten worden overgegaan.

#### **Gebouw A: Learning Space**

Vanaf 13 november wordt Learning Space A1 in gebruik genomen. De ruimte is de laatste ruimte die wordt opgeleverd als studielandschap en biedt tezamen met Learning Space B1 en Learning Space A0 een gevarieerd aanbod aan studieplaatsen. Learning space A1 biedt ruimte aan circa 270 studenten.

#### **Gebouw A: spanplafond en ontlastputten**

Het spanplafond bij één van de daklichten is beschadigd en wordt gerepareerd op 6 november na 17.00 uur. Ter hoogte van collegezaal A1.02 en A1.03 wordt een steiger opgebouwd. Het aanbrengen van de ontlastputten langs de gevel van gebouw A wordt afgerond op vrijdag 3 november.

#### **Gebouw A: Pantry's**

Op vrijdag 3 november worden er in de pantry's van verdieping 5 tot en met 10 aanvullend akoestische panelen geplaatst. De boorwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd voor 9.00 uur om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

#### **Gebouw A: geluidsmetingen**

Op zondag 12 november voert een akoestisch adviseur geluidsmetingen uit op diverse locaties. Omdat deze testen geluidhinder met zich meebrengen, worden de werkzaamheden buiten onderwijstijden uitgevoerd.

#### **Gebouw A: gevelonderhoud**

Op maandag 13 november wordt een tussentijdse controle uitgevoerd aan de gevelonderhoud installatie. De werkzaamheden zijn einde ochtend gereed.

**Gebouw B/C: tijdelijke entree en plafond**

Het dichtzetten van de gevel (tijdelijke entree gebouw B/C) vindt zo spoedig mogelijk plaats na week 46. De werkzaamheden duren circa 4 dagen. Dit wordt gecombineerd met het herstel van de plafondplaat onder gebouw C.

**Gebouw E: dakombouw**

Over enkele weken is de laatste fase gepland.

**Buitenruimte: naast gebouw A**

Van woensdag 1 november tot zaterdag 11 november worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de kade (voor gebouw L). Op 3 november is het uithakken en het slopen van de kade. Op 11 november het aantrillen van het straatwerk. De werkzaamheden kunnen geluidshinder opleveren.

**Buitenruimte: naast gebouw J/K**

Op zaterdag 4 november wordt de waterput verlaagd in de straat naast gebouw J/K zodat deze op gelijke hoogte ligt met het straatniveau.

**Buitenruimte: brandkraan**

In het binnen gebied tussen gebouw E-G-L wordt op vrijdag en zaterdag 3 en 4 november de brandkraan naast de fietsenstalling verplaatst.

**Buitenruimte: mindervalide parkeerplekken gebouw B**

Op vrijdagmiddag 3 november wordt de belijning aangebracht bij de mindervalide parkeerplekken bij gebouw B.

**PLANNING**

<b>Startdatum</b>	<b>Locatie</b>	<b>Werkzaamheden/onderwerp</b>	<b>Einddatum</b>
30 oktober	Buitenruimte	Belijning (Miva-)parkeervakken, herstel straatwerk, Werkzaamheden brug op 1 en 2 november	10 november
1 november	Buitenruimte	Herstelwerkzaamheden kade (slopen, hakken, aantrillen) aan de kade (voor gebouw L)	11 november
2 november	A	Drogen vloeren door blowers/drogers, afwerking kunststof plinten, schilderwerk wanden en leggen tapijttegels in ruimte A0.51	6 november
2 november	A	Reparatie spanplafond bij daklicht A1.02/A1.03 en aanbrengen van de ontlastputten langs de gevel	6 november 3 november
3 november	A	In de pantry's van verdieping 5 tot en met 10 worden aanvullend akoestische panelen geplaatst	3 november
3 november	Buitenruimte	Aanbrengen belijning van de mindervalide parkeerplekken gebouw B	3 november
3 november	Buitenruimte	In het binnen gebied tussen gebouw E-G-L wordt de brandkraan naast de fietsenstalling verplaatst.	4 november
4 november	Buitenruimte	De waterput wordt verlaagd in de straat naast gebouw J/K zodat deze parallel ligt aan het straatniveau.	4 november
12 november	A	Geluidsmetingen	12 november
Medio november	A	Vervanging isolatiepanelen aan de binnen gevel van de buitenwand en nieuwe tapijttegels	Medio november
13 november	A	Controle gevel onderhoud installatie	13 november

13 november	A	Learning Space A1 in gebruik	13 november
13 november	B	Monteren gevelplaten: tijdelijke entree dichtzetten	Medio week 46
13 november	C	Herstel schade plafondplaat	Medio week 46
	E	Laatste fase dakopbouw gebouw E	Medio december 2017